48/87-124/2017

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítása

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása

I. ütem: Vonalas létesítmények fejlesztése

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest V., Városház u. 9-11.
Képviseli: Tarlós István főpolgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat Költségvetési elszámolási számla
(továbbiakban **"Megrendelő"**),

másrészről

VIANOVA 87 Zrt.
Székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószáma: 13839129-2-43
Pénzforgalmi számlaszáma: 10102093-16267103-00000004
Cégjegyzékszáma: 01-10-045558
Képviseli: Szőke Attila Antal igazgatósági tag
(a továbbiakban: "**Vállalkozó**");

együttesen **Felek** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Preambulum

1.1 A Kormány 1138/2015. (III. 11.) számú határozatával döntött a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításáról.

A beruházás célja, hogy a Világbajnokság egy rangos nemzetközi sporteseményhez méltó környezetben kerüljön megrendezésre. Ennek egyik megvalósítási helyszíne a Margitsziget, mely létesítményeinek és azok környezetének felújításával, kialakításával valósítható meg, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le uniós eljárásrendben „2017. évi FINA Világbajnokság

megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása I. ütem: Vonalas létesítmények fejlesztése" tárgyban, amelynek nyertese az eljárásban ajánlattevőként résztvevő Vállalkozó lett.

Ennek megfelelően a Felek a Kbt. 131. § értelmében 2016. december 13. napján szerződést kötöttek egymással **„2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása I. ütem: Vonalas létesítmények fejlesztése"** tárgyban (a továbbiakban: Szerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka és jogalapja

2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a hatályos jogszabályok alapján az alábbi indokok alapján módosítani szükséges.

Vállalkozó 2017. március 20. napján kelt 590/2017 iktatószámú Értesítésében és annak 2017. április 4. napján kelt 711/2017 iktatószámú kiegészítésében arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződéses kötelezettségeinek egy részét nem tudja a Szerződésben foglalt határidőben teljesíteni, mivel nem fér hozzá néhány munkaterülethez.

A Szerződésben foglalt műszaki ellenőri feladatokat ellátó FŐKERT Nonprofit Zrt. képviselője a Vállakozó akadályközlésének vizsgálatát követően megállapította, hogy a pesti rakpart északi irányba történő rendezésével, gyalogos- és kerékpárút kialakításával kapcsolatos munkálatok a Megrendelő által előre nem látható okból elhúzódtak, valamint a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák folyamatban lévő kivitelezési munkái időközben műszaki okok miatt módosultak (parkolókapacitás bővítés), amely munkák vonatkozó szerződéseinek módosítása is megtörtént a tárgyi kivitelezést érintő Szerződés megkötését követően. Mindezek következtében az alábbi műszaki kockázatok jelentkeztek a Szerződés megvalósítása során:

- A parkolók átépítése miatt a csatlakozási felületek még nem készültek el.
- A parkolók felújítása alatt még mindig a munkaterületen közelítik meg a hotelek üzemeltetői és vendégei a szállodákat.
- A Vállalkozó nem tudja a tervezett stabilizált, illetve terraway sétány burkolatok kiépítését, valamint a tervezett járda kopóréteg cseréjét a Szerződésben foglalt határidőn belül teljesíteni.
- Az ütemtervet is megvizsgálva, megállapítható továbbá, hogy a kivitelezést az ELMŰ, mint közműszolgáltató hálózatépítési, hálózatfejlesztési munkálatai is akadályozzák, ezért a Vállalkozó a kiírt burkolatok építését sem tudja határidőn belül teljesíteni.

Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó főként befejező jellegű feladatokat végez, valamint arra, hogy a többi kivitelező által érintett szerződésmódosítások következtében a Vállalkozó által elvégzendő feladatok előfeltételét képező munkálatok a tervezetthez képest később tudnak megvalósulni, indokolt a Szerződésben foglalt teljesítési határidő 2017. május 30-ig történő meghosszabbítása. Ezen határidő összhangban van a FINA „Margitsziget rekonstrukciója" tárgyú támogatási szerződésben foglalt határidőkkel is.

2.2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel megállapítják, hogy Felek még kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre az előmunkálatokkal érintett vállalkozók szerződésmódosítását, melynek következtében feladataik bővültek, illetve a kivitelezés határideje csúszott. A Szerződés 4.1. pontjának módosítása az ellenértékre kihatással nincs, az nem változik, és a Szerződés jelen módosítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét sem, mivel a teljesítési határidő meghosszabbításán kívül a Szerződés tárgyát képező feladatokat, illetve a felek jogait és kötelezettségeit nem változtatja meg.

3. Módosuló rendelkezések

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 4.1 pont a következők szerint módosul (a módosított rész ***félkövér, dőlt*** betűtípussal jelölve):

*„A jelen Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó a szerződésszerű megvalósítást **2017. május 30. napjáig** köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad."*

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

4.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelnek.

4.3. A Szerződés 6.8. pontja, valamint jelen szerződésmódosítás 3.1. pontjára tekintettel Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított öt napon belül köteles a Teljesítési Biztosítékot a módosított határidőre tekintettel módosítani és Megrendelő részére a módosított Teljesítési Biztosítékot átadni.

4.4. A Szerződés jelen módosítása a Felek aláírásával lép hatályba.

4.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.6. Fentiek bizonyságául a Szerződő Felek ezennel jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 8 eredeti példányban aláírják.

Mellékletek:

1. Vállalkozó 2017. március 20-án kelt értesítése és annak 2017. április 4-én kelt kiegészítése
2. Műszaki ellenőr 2017. április 20-án kelt javaslata

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte: 2017 JÚN 28.

.....

Tarlós István
főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

VIANOVA 87 KÖZMŰ - ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRt. 1215 Bp., Vasas u. 65-67 2.

.....

VIANOVA 87 Zrt.
Szőke Attila Antal igazgatósági tag

Kelt.: 2017.....

Kelt.: 2017.....

Láttam a Főjegyző megbízásából:

.....

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Kelt: Budapest, 2017. .....

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Berente Katalin
osztályvezető

.....

Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Kelt: Budapest, 2017. .....

Jogi véleményező:
Fővárosi Közbeszerzési Kft.
dr. Király Réka

Szignálta:

.....
2017 -06- 15 Király Péter
főosztályvezető

Megegyezik a ..... Bizottság által elfogadott tervezettel a ..... számú határozat alapján.

VIANOVA 87
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.
1215 BUDAPEST, VASAS U. 65-67.
+36 1 420 4473 +36 1 276 4113 iroda@vianova.hu www.vianova.hu

MARTON SZAKÉRTŐ IRODA KFT. ISO 9001 ISO14001 MSZ 28001

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Budapest, 2017.03.20.

1093 Budapest, Dob utca 90.

Ikt.sz: 590/2017
Ügyintéző: Tóth Miklós

Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató úr részére

Tárgy: **Értesítés**

Tisztelt Nagy Dénes úr!

A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása, I. ütem: vonalas létesítmények fejlesztése tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata, mint Megrendelő és Társaságunk, mint Vállalkozó 2016. december 13-án vállalkozási szerződést kötött egymással.

A szerződés 4.1. alpontja szerint: *„(...) Vállalkozó a szerződésszerű megvalósítást 2017. április 30. napjáig köteles teljesíteni. (...)"*
A szerződés 2.8. alpontja szerint: *„Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik."*

Fenti szerződéses rendelkezésekre hivatkozva értesítem, hogy a kapcsolódó beruházások – amelyek szorosan kötődnek a Társaságunk által végzett szerződéses feladatokhoz (megelőzik azt) – befejezési határideje értesüléseink szerint 2017. május 31.
Ezen időpontot megelőzően érdekkörünkön kívül álló okból, a szerződésben vállalt kötelezettségeinket nem tudjuk teljesíteni.
A kapcsolódó beruházások által akadályoztatott munkarészekről készített helyszínrajzot e levél mellékleteként átadjuk.

Kérem, hogy fentiekre tekintettel szíveskedjenek új kivitelezési véghatáridőt megállapítani Társaságunk számára.

Tisztelettel:

Tóth Miklós
műszaki igazgató
VIANOVA 87 Zrt.

VIANOVA 87 KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT. 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Mellékletek:
1. Az akadályoztatott területeket bemutató helyszínrajz

Kapják:
1. Király Péter főosztályvezető – Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment főosztály (kiralyp@budapest.hu)
2. Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató - FŐKERT Nonprofit Zrt. (nagy.denes@fokert.hu)

VIANOVA 87
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.
1215 BUDAPEST, VASAS U. 65-67.
MARTON SZABVÁNYÜGYI IRODA KFT. ISO 9001 ISO14001 MSZ 28001
+36 1 420 4473 +36 1 276 4113 iroda@vianova.hu www.vianova.hu

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Budapest, 2017.04.04.

1093 Budapest, Dob utca 90.

Ikt.sz: 711/2017
Ügyintéző: Tóth Miklós

Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató úr részére

Tárgy: **1. sz . értesítés kiegészítése**

Tisztelt Nagy Dénes úr!

A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása, I. ütem: vonalas létesítmények fejlesztése tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata, mint Megrendelő és Társaságunk, mint Vállalkozó 2016. december 13-án vállalkozási szerződést kötött egymással.
Társaságunk 2017. március 20-i 590/2017 iktatószámú értesítésében értesítette a Megrendelőt hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítései akadályba ütköznek. Ennek szemléltetésére mellékletként becsatolásra került az akadályoztatott munkarészeket bemutató helyszínrajz.

A Megrendelő szóbeli kérésének megfelelően az e tárgykörben írt előző levelünket az alábbiak szerint – az akadályoztatott munkarészek részletes szöveges leírásával – kívánjuk kiegészíteni:

1. akadályoztatott munkaterület: a Margit hídi bejárónál lévő körforgalom járdához kapcsolódó aszfalt kopóréteg csere nem végezhető el mindaddig, amíg a BUBI állomás (vélhetően ideiglenesen) a munkaterületre van telepítve.

2. akadályoztatott munkaterület: Casino épületet teljes felújítása során a környező behajtókat, sétányokat felvonulási-építési területnek használja kivitelező, így azok felújítása csak a Casino átépítését követően valósulhat meg.

3. akadályoztatott munkaterület: III. ütem kivitelezésében készülő felezett nagykockakő burkolat később készül, mint I. ütem terraway sétánya. Nincs kész csatlakozási felület, III, ütem építési forgalma megrongálhatja korábban elkészített sétányt.

4. akadályoztatott munkaterület: III. ütem kivitelezésében készülő felezett nagykockakő burkolat később készül, mint I. ütem teljes szerkezetű sétányok. Nincs kész csatlakozási felület, III. ütem építési forgalma megrongálhatja korábban elkészített sétányokat (esetleges javításra nem lesz idő a rendezvény előtt), III. ütemben kivitelezendő mosdó szennyvíz bekötése később készül, mint a fölötte levő I. ütemben készülő járda.

5. akadályoztatott munkaterület: Palatinus uszoda átépítése felvonulási-építési területnek használja az építendő területet. Építendő járda nyomvonalán még (értesüléseink szerint) csatornaépítési munkákat fognak végezni.

6. akadályoztatott munkaterület: Soó Rezső sétány egyéb beruházásban történő kivitelezése később készül, mint I. ütemben készülő terraway burkolat. Csatlakozások hiányoznak, építést akadályozza BKK felépítmény, csere esetén terv szükséges, a terraway alá készítendő beton alaptestekről. Ugyan itt, ELMŰ hálózatfejlesztést fog végezni, aminek szintén az új burkolat alá kell kerüljön. Büféépület III. ütem során átépítésre kerül, nem lehet terrawayt rázárni épület külső síkra, ezen munkálatok előtt.

7. akadályoztatott munkaterület: Soó Rezső sétány kivitelezése egyéb beruházásban később készül, mint I. ütemben készülő középső sétány aszfalt kopóréteg cseréje.

8. akadályoztatott munkaterület: Burkolati terven nem véglegesnek jelölt nyomvonalú út kivitelezéséhez szükséges az új átemelő elkészítése egyéb beruházás keretében. Állatkerti sétány ezen szakaszán a tervezett burkolatcsere nem végezhető el, mert az átemelő kivitelezője ezen biztosítja az építési forgalmát.

9. akadályoztatott munkaterület: Eredeti tervtől eltérően 3 ütemben más-más funkciójú út készül KKBK-s kivitelezésben. Eredeti terv szerinti nyomvonalú út nem építhető.

10. akadályoztatott munkaterület: Terraway tervezett csomóponti kialakítása nem készíthető el korábban, mint a más beruházásban megvalósítandó gerincút. Ugyan itt magassági tervkorrekciók szükségesek érintett fák és tereptárgyak figyelembevételével.

11. akadályoztatott munkaterület: Érintett szakaszon még csatornázási munkák vannak hátra, burkolat helyreállítással. Ezen terület beszállítási útvonal Hajós A. és Palatinus uszoda építőinek. Buszmegálló aszfalt kopóréteg cseréje nem készíthető, amíg nem készül el a gerincút ezen szakaszán is az útszegélyt.

12. akadályoztatott munkaterület: III. ütemben készülő elosztótér csatlakozási felületei nélkül nem építhetőek meg a tervezett burkolatok.

13. akadályoztatott munkaterület: Ezen területen ELMŰ hálózatépítés lesz, mely akadályozza tervezett ütemben a burkolatépítést. II. ütem kivitelezője felújítja a szakaszon található hidat, mely akadályozza a tervezett munkavégzést.

14. akadályoztatott munkaterület: Ezen a nyomvonalon még csatornaépítési munkákat fognak végezni, ami akadályozza a tervezett fényjáték nyomvonal építését és kandeláber telepítést.

15. akadályoztatott munkaterület: az Elmű hálózatfejlesztést végez, amíg az nem készül el, tervezett középső sétány és terraway csatlakozások nem építhetőek.

16. akadályoztatott munkaterület: az Elmű hálózatfejlesztést végez, amíg az nem készül el, tervezett terraway sétány nem építhető.

17. akadályoztatott munkaterület: BKK parkoló átépül. Amíg nem készülnek el csatlakozási felületekkel, a tervezett stabilizált sétányok nem készíthetők, amíg ezek nem készülnek el, terraway sétány sem építhető végleges állapotba.

18. akadályoztatott munkaterület: Amíg más beruházás keretében nem készül el az új gerincút és a buszforduló szegélyépítési munkáit, nem építhetőek tervezett burkolatok.

VIANOVA 87
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.
1215 BUDAPEST, VASAS U. 65-67.
MARTON
ISO 9001
ISO14001
MSZ 28001
+36 1 420 4473 +36 1 276 4113 iroda@vianova.hu www.vianova.hu

19. akadályoztatott munkaterület: a csatornázási munkák, majd burkolatépítési munkák miatt tervezett burkolat felújítás nem végezhető tervezett ütem szerint.

20. akadályoztatott munkaterület: Amíg nem készül el BKK parkoló felújítása, ezen területen közelítik meg Hotelek üzemeltetői és vendégei a szállodákat. A parkoló átépítését követően, a parkolón keresztül közlekednek, ami alatt más beruházásban átépül a Hotelek közötti útpálya és a szegélyek. Elmű hálózatépítést végez D-i oldali járdában. Amíg ezen munkálatok zajlanak tervezett járda kopóréteg cserék nem építhetőek.

21. akadályoztatott munkaterület: Hajós uszoda felújítása során felezett nagykockakő sétány készül gerincút Ny-i oldalán, hasonlóan a III. ütemben készülő uzsonnáskert burkolatához. Amíg ezen burkolatok nem készülnek el, járda aszfalt csatlakozása nem lehetséges.

Kérem, hogy fentiekre tekintettel szíveskedjenek új kivitelezési véghatáridőként 2017. június 15-ét megállapítani Társaságunk számára.

Tisztelettel:

VIANOVA 87 KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT. 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Tóth Miklós
műszaki igazgató
VIANOVA 87 Zrt.

Kapják:
1. Király Péter főosztályvezető – Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projekmenedzsment főosztály (kiralyp@budapest.hu)
2. Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató - FŐKERT Nonprofit Zrt. (nagy.denes@fokert.hu)

FŐKERT FŐKERT NONPROFIT ZRT.
BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TEL.: +36 1 342-1720
FAX: +36 1 342-9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

CÍMZETT:
Király Péter
főosztályvezető úr
részére

IKT. SZÁM:
/ 2017

HIV. SZÁM:

ÜGYINTÉZŐ:
Nagy Dénes

TEL.:
+36 1 342 1720

E-MAIL:
fejlesztes@fokert.hu

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Beruházási- és Projektmenedzsment Főosztály

e-mail: KiralyP@budapest.hu

TÁRGY: Akadályközlés, határidő módosítási kérelem

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Vállalkozó által benyújtott akadályközlés megvizsgálását követően az alábbi tájékoztatást adjuk.

Előzmények

A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok ellátására vonatkozó mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátására a FŐKERT Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata megállapodást kötött, mely szerint a Társaság Mérnök képviselője Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató. Budapest Főváros Önkormányzata és a Vianova 87 Zrt. 2016.december 13-án vállalkozási szerződést kötött a „2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása I. ütem: Vonalas létesítmények fejlesztése" tárgyában. A szerződés 8.5 pontja alapján a Vállalkozó műszaki ellenőrzésére a FŐKERT Nonprofit Zrt. – Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató – jogosult. A Vállalkozás 2017. március 20-án kelt értesítésében és annak 2017. április 04-én kelt kiegészítésében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítései akadályba ütköznek.

Az értesítés tartalmi vizsgálata

- A vállalkozó által felvetett követeléseket a helyszínen megtekintettem, azokat megvizsgáltam, továbbá az aláírt szerződést áttanulmányoztam. Megállapítható, hogy a Margitszigeten párhuzamosan több munkaterületen kivitelezések folynak, amelyek összehangoltan és ütemezetten zajlanak. Azonban a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása, valamint a parkolók folyamatban lévő kivitelezési munkái időközben műszaki okok miatt módosultak. Ahhoz kapcsolódóan már a vonatkozó szerződés módosítása is megtörtént a tárgyi kivitelezést érintő szerződés megkötését követően.

  Ennek következtében az alábbi műszaki kockázatok jelentkeztek: a parkoló átépítése miatt a csatlako-

zási felületek még nem készültek el, valamint a parkolók felújítása alatt még mindig a munkaterületen közelítik meg a Hotelek üzemeltetői és vendégei a szállodákat. A vállalkozó nem tudja a tervezett stabilizált, illetve terraway sétány burkolatok kiépítését, valamint a tervezett járda kopóréteg cseréjét a szerződésben foglalt határidőn belül teljesíteni.

- Az ütemtervet is megvizsgálva, megállapítható, hogy a kivitelezést az ELMŰ, mint közműszolgáltató hálózatépítési, hálózatfejlesztési munkálatai is akadályozzák, ezért a vállalkozó a kiírt burkolatok építését sem tudja határidőn belül teljesíteni.

<u>Műszaki ellenőri javasiat:</u>

Tekintettel arra, hogy a fenti körulményeket Megrendelő előre nem láthatta, ezért megvizsgálva a még el nem végzett munkálatok időigényét javaslom a Megrendelőnek a szerződés teljesítési határidejének 2017. május 30-ra való módosítását.

A Vállalkozó által benyújtott akadályközlés a Szerződés elfogadott végösszegét nem változtatja.

Kérjük a fentiekben foglaltak tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Nagy Dénes
zöldfelület-fejlesztési igazgató

DÁTUM:
2017.04.20.
OLDALSZÁM:
2